



> RETOURADRES Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht

BEZOEKADRES
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht

Aan de dames en heren,
leden van de gemeenteraad/ Provinciale Staten

POSTADRES
Postbus 1992
6201 BZ Maastricht

ONDERWERP
Stand van zaken project Tram Maastricht-
Hasselt
BEHANDELD DOOR
GEMM (Guid) Bartholomé

DATUM
27 mei 2020
Verzonden 27-05-2020
TELEFOONNUMMER
043 350 4601

BIJLAGEN
--
ONZE REFERENTIE
2020-14515

E-MAILADRES
Guid.Bartholomee@maastricht.nl

FAXNUMMER

UW REFERENTIE
--

Geachte raads- en Statenleden,

Bij deze willen wij u graag informeren over de stand van zaken met betrekking tot het dossier Tram Maastricht-Hasselt.

Zoals we u eerder hebben bericht, is de aanbesteding van de spoorweginfrastructuur en het trammaterieel gestart. De eerste fase van de aanbesteding zijnde de selectiefase is afgerond en er zijn consortia geselecteerd.

Wij zijn verheugd u te kunnen mededelen dat ook de belangrijke fase 2 van de aanbestedingsprocedure zijnde de gunningsfase binnenkort van start zal gaan. De planning is gericht op medio juni. In deze gunningsfase is ruimte ingebouwd om het definitief tracé in centrum Hasselt waar nog discussie over is mee te nemen. Daarmee vormen deze discussies over het definitieve tracé in Hasselt geen barrière meer voor de start van de gunningsfase.

Met alle stappen die er nog gezet moeten worden in het dossier schat minister Peeters in dat er wellicht geen sprake zal zijn van enige vertraging op de gehele duur van het project.

Wij houden uiteraard in de gaten in hoeverre de situatie in Hasselt wel aantoonbaar leidt tot meerkosten aan Nederlandse zijde. In dat geval zullen we deze meerkosten zoals dat eerder is afgesproken in rekening brengen bij de Vlaamse partners.

De vervolplanning ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

- Start gunningsfase medio juni 2020 met een looptijd van ongeveer 18 tot 20 maanden waarna gunning;
- Start uitvoeringsfase eind 2021 - begin 2022. De looptijd van de uitvoeringsfase is een gesprekstema tijdens de gunningsfase.
- De gunning van het trammaterieel is voorzien in 2022.

Hiermee blijft de afspraak dat er in 2024 zou worden gestart met rijden vooralsnog overeind staan.



DATUM
27 mei 2020

Met deze raadsinformatiebrief wordt tevens voldaan aan de afspraak om u periodiek te informeren over de stand van zaken met betrekking tot het tramdossier.

Hoogachtend,

Gert-Jan Krabbendam,
Wethouder Klimaat & Energie, Ruimtelijke ontwikkeling en Mobiliteit.

Gedeputeerde Staten van Limburg
Namens dezen,
H.J.H. Mackus

Raadsinformatiebrief